THE POINT LOT 1744

Project #: 01-1519

LAYOUT FOR 4 BEDROOM HOME

October 31, 2008

LINE #	FLAG COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	FLAGGED LINE LENGTH	DESIGN LINE LENGTH
TBM		1.6			100.00		
INSTR. 1			101.60				
HOUSE CNR							
P. TANK				12.90	88.70		
1	PINK			17.90	83.70		
2	RED			2.00	99.60	83	83
3	ORANGE			2.40	99.20	91	91
4	BLUE			3.00	98.60	93	93
5	PINK			3.60	98.00	93	93
6	***RED***			3.80	97.80	94	94
7	***ORANGE***			***4.20***	***97.40***	***86***	***86***
8	***BLUE***			***4.70***	***96.90***	***86***	***86***
9	***PINK***			***5.10***	***96.50***	***86***	***86***
10	***ORANGE***			***5.60***	***96.00***	***86***	***86***
11	***DARK PINK***			***6.10***	***95.50***	***86***	***86***
12	***BLUE***			***6.40***	***95.20***	***86***	***86***
				7.00	***94.60***	***86***	***86***
					Total	**1056**	**1056**

	LINE LENGTH	LTAR GPD/FT^2	SYSTEM TYPE	SOIL LTAR GPD/FT^2	TRENCH SYSTEM	DISTRIBUTION
****System***	***602***	***0.25***	***ACCEPT.***	***0.25***	***25% RED.***	**PRESSURE**
Repair	454	0.25	*MOD.*	0.25	PPBPS	**MANIFOLD** LOW PRESSURE

Notes:

** TBM located on angle point of lot (see site plan)

**TBM is assumed to be 100'

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI, and FS indicate rod readings