NIBLOCK LOT #2

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/25/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		4.1			100.0	
INST. 1			104.1			
1	PINK			2.8	101.3	44
2	RED			3.5	100.6	83
3	ORANGE			4.4	99.7	115
4	YELLOW			5.0	99.1	69
5	BLUE			6.1	98	81
6	***RED***			*7.6*	*96.5*	*73*
7	***PINK***			*9.0*	*95.1*	*103*
8	***RED***			*10.0*	*94.1*	*109*
9	***ORANGE***			*11.7*	*92.4*	*101*
						778

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	*467'*	*0.3 gpd/ft2*	*CONV.*	*EZ-FLOW*	*COUNTY APPROVED*	*YES*
REPAIR	311'	0.3 gpd/ft2	CONV.	PPBPS	COUNTY APPROVED	YES

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by stake near line 1

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings