NIBLOCK LOT #1

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/25/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		2.0			100.0	
INST. 1			102.0			
1	*ORANGE*			*1.3*	*100.7*	*120*
2	*YELLOW*			*2.6*	*99.4*	*140*
3	*BLUE*			*4.0*	*98*	*145*
4	ORANGE			5.8	96.2	78
5	RED			6.8	95.2	100
6	ORANGE			8.6	93.4	119
7	YELLOW			10.3	91.7	110
8	BLUE			11.5	90.5	60
9	PINK			12.5	89.5	80
10	RED			13.8	88.2	85
						1037

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	*405'*	*0.3 gpd/ft2*	*CONV.*	*EZ-FLOW*	*COUNTY APPROVED*	*YES*
REPAIR	632'	0.3 gpd/ft2	CONV.	NONE	COUNTY APPROVED	YES

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM ground by stake near line 1

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags