NIBLOCK LOT #19

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/27/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		10.6			100.0	
INST. 1			110.6			
1	YELLOW			1.3	109.3	47
2	***PINK***			***2.0***	***108.6***	***107***
3	***BLUE***			***2.6***	***108***	***133***
4	***RED***			***3.4***	***107.2***	***133***
5	***ORANGE***			***4.3***	***106.3***	***128***
6	YELLOW			5.3	105.3	121
7	PINK			6.5	104.1	124
8	BLUE			7.3	103.3	58
9	RED			7.9	102.7	53
10	ORANGE			8.1	102.5	39
						943

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	***501***	***0.3 gpd/ft2***	***CONV.***	***EZ-FLOW***	***COUNTY APPROVED***	***NO***
REPAIR	442	0.3 gpd/ft2	CONV.	EZ-FLOW	COUNTY APPROVED	NO

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by back 19/20 stake
**All measures in feet
**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags
**BS, HI and FS indicate rod readings