NIBLOCK LOT #7

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/26/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		0.6			100.0	
INST. 1			100.6			
1	RED			2.2	98.4	43
2	ORANGE			3.1	97.5	60
3	YELLOW			3.6	97	78
4	***BLUE***			*4.4*	*96.2*	*90*
5	***PINK***			*4.8*	*95.8*	*90*
6	***RED***			*5.6*	*95*	*81*
7	***ORANGE***			*6.5*	*94.1*	*81*
8	***YELLOW***			*7.4*	*93.2*	*82*
9	BLUE			8.1	92.5	60
10	PINK			9.1	91.5	85
11	RED			9.7	90.9	65
						815

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	***424***	***0.3 gpd/ft2***	***CONV.***	***EZ-LAY***	***COUNTY APPROVED***	***YES***
REPAIR	391	0.3 gpd/ft2	CONV.	PPBPS	COUNTY APPROVED	YES

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by 7/8 stake

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings