NIBLOCK LOT #8

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/26/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		2.0			100.0	
INST. 1			102.0			
1	***RED***			***8.4***	***93.6***	***76***
2	***PINK***			***7.6***	***94.4***	***73***
3	***BLUE***			***7.0***	***95***	***74***
4	***YELLOW***			***6.3***	***95.7***	***76***
5	***ORANGE***			***3.6***	***98.4***	***87***
6	***RED***			***3.1***	***98.9***	***125***
7	PINK			4.6	97.4	108
8	BLUE			4.1	97.9	88
9	YELLOW			3.9	98.1	68
10	ORANGE			3.0	99	43
						818

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	***511***	***0.3 gpd/ft2***	***CONV.***	***EZ-LAY***	***COUNTY APPROVED***	***YES***
REPAIR	307	0.3 gpd/ft2	CONV.	PPBPS	COUNTY APPROVED	YES

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by stake near line 10

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings