# NIBLOCK LOT #12

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/26/2003

| LINE # | COLOR | BS | HI | FS | ELEVATION | LINE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM | | 11.7 | | | 100.0 | |
| INST. 1 | | | 111.7 | | | |
| 1 | PINK | | | 1.2 | 110.5 | 78 |
| 2 | RED | | | 1.6 | 110.1 | 71 |
| 3 | ORANGE | | | 1.9 | 109.8 | 71 |
| 4 | YELLOW | | | 2.6 | 109.1 | 70 |
| 5 | BLUE | | | 3.4 | 108.3 | 70 |
| *6* | ***PINK*** | | | *3.7* | *108* | *71* |
| *7* | ***RED*** | | | *4.7* | *107* | *82* |
| *8* | ***ORANGE*** | | | *5.4* | *106.3* | *99* |
| *9* | ***YELLOW*** | | | *6.2* | *105.5* | *91* |
| *10* | ***BLUE*** | | | *7.0* | *104.7* | *68* |
| 11 | PINK | | | 8.0 | 103.7 | 48 |
| | | | | | | 819 |

| | TOTAL LINE LENGTH | LTAR | SYSTEM TYPE | INNOV. SYSTEM | DISTRIBUTION | PUMP REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *SYSTEM* | *411'* | *0.3 gpd/ft2* | *CONV.* | *EZ-LAY* | *COUNTY APPROVED* | *NO* |
| REPAIR | 408' | 0.3 gpd/ft2 | CONV. | EZ-LAY | COUNTY APPROVED | YES |

**NOTES:**

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by stake near line 1

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings