NIBLOCK LOT #11

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/26/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		1.7			100.0	
INST. 1			101.7			
1	RED			3.1	98.6	63
2	ORANGE			3.9	97.8	50
3	YELLOW			4.8	96.9	50
4	BLUE			5.4	96.3	34
		8.7			100.0	
			108.7			
5	RED			3.4	105.3	48
6	ORANGE			4.1	104.6	50
7	YELLOW			4.7	104.0	52
8	BLUE			5.6	103.1	54
9	*PINK*			*6.8*	*101.9*	*60*
10	*RED*			*7.6*	*101.1*	*73*
11	*ORANGE*			*8.4*	*100.3*	*86*
12	*YELLOW*			*9.5*	*99.2*	*81*
13	*BLUE*			*10.1*	*98.6*	*60*
14	*PINK*			*10.9*	*97.8*	*46*
						807

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	*406*	*0.3 gpd/ft2*	*CONV.*	*EZ-FLOW*	*COUNTY APPROVED*	*NO*
REPAIR	401	0.3 gpd/ft2	CONV.	EZ-FLOW	COUNTY APPROVED	YES

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground at stake by line 1

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings