NIBLOCK LOT #14

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd

2/27/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		9.0			100.0	
INST. 1			109.0			
1	PINK					
2	BLUE			2.8	106.2	51
3	RED			2.9	106.1	93
4	ORANGE			3.6	105.4	115
5	YELLOW			4.3	104.7	115
6	***PINK***			4.9	104.1	111
7	***BLUE***			*6.2*	*102.8*	*103*
8	***RED***			*7.0*	*102*	*113*
9	***ORANGE***			*9.0*	*100*	*120*
				10.2	*98.8*	*101*
						922

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	*437*	*0.3 gpd/ft2*	*CONV.*	*EZ-FLOW*	*COUNTY APPROVED*	*NO*
REPAIR	485	0.3 gpd/ft2	CONV.	EZ-FLOW	COUNTY APPROVED	NO

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by 14/13 stake

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings