NIBLOCK LOT #15

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/27/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM		6.6			100.0	
INST. 1			106.6			
1	BLUE			2.5	104.1	31
2	RED			2.9	103.7	67
3	ORANGE			3.1	103.5	85
4	YELLOW			3.3	103.3	118
5	PINK			3.6	103	132
6	***BLUE***			*3.9*	*102.7*	*178*
7	***RED***			*5.2*	*101.4*	*52*
8	***ORANGE***			*4.7*	*101.9*	*130*
9	***YELLOW***			*5.0*	*101.6*	*115*
						908

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	*475*	*0.3 gpd/ft2*	*CONV.*	*EZ-FLOW*	*COUNTY APPROVED*	*NO*
REPAIR	433	0.3 gpd/ft2	CONV.	EZ-FLOW	COUNTY APPROVED	NO

NOTES:

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by 14/15 stake

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings