# NIBLOCK LOT #16

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/27/2003

| LINE # | COLOR | BS | HI | FS | ELEVATION | LINE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM | | 6.6 | | | 100.0 | |
| INST. 1 | | | 106.6 | | | |
| 1 | RED | | | 2.3 | 104.3 | 44 |
| 2 | ORANGE | | | 2.1 | 104.5 | 79 |
| 3 | YELLOW | | | 3.4 | 103.2 | 100 |
| *4* | ***PINK*** | | | ***4.5*** | ***102.1*** | ***133*** |
| *5* | ***BLUE*** | | | ***6.0*** | ***100.6*** | ***173*** |
| *6* | ***RED*** | | | ***6.6*** | ***100*** | ***138*** |
| *7* | ***ORANGE*** | | | ***8.8*** | ***97.8*** | ***131*** |
| 8 | YELLOW | | | 10.2 | 96.4 | 101 |
| 9 | PINK | | | 10.9 | 95.7 | 76 |
| | | | | | | 975 |

| | TOTAL LINE LENGTH | LTAR | SYSTEM TYPE | INNOV. SYSTEM | DISTRIBUTION | PUMP REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***SYSTEM*** | ***575*** | ***0.3 gpd/ft2*** | ***CONV.*** | ***NONE*** | ***COUNTY APPROVED*** | ***NO*** |
| REPAIR | 400 | 0.3 gpd/ft2 | CONV. | EZ-FLOW | COUNTY APPROVED | NO |

**NOTES:**

**TBM assumed to be 100' ; TBM is ground elev by 16/15 stake
**All measures in feet
**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags
**BS, HI and FS indicate rod readings