NIBLOCK LOT #17

>LAYOUT FOR 4BR HOUSE - 480 gpd 2/27/2003

LINE #	COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	LINE LENGTH
TBM					100.0	
INST. 1			100.0			
1	PINK			6.5	93.5	70
2	BLUE			7.3	92.7	88
3	***RED***			***8.7***	***91.3***	***104***
4	***ORANGE***			***10.6***	***89.4***	***124***
5	***YELLOW***			***12.2***	***87.8***	***124***
6	***PINK***			***13.8***	***86.2***	***114***
7	BLUE			15.1	84.9	97
8	RED			17.0	83	85
9	ORANGE			19.1	80.9	72
10	YELLOW			20.3	79.7	50
						928

	TOTAL LINE LENGTH	LTAR	SYSTEM TYPE	INNOV. SYSTEM	DISTRIBUTION	PUMP REQUIRED
SYSTEM	***466***	***0.3 gpd/ft2***	***MOD. CONV.***	***EZ-FLOW***	***COUNTY APPROVED***	***NO***
REPAIR	462	0.3 gpd/ft2	MOD. CONV.	EZ-FLOW	COUNTY APPROVED	NO

NOTES:

**TBM assumed to be 100'

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI and FS indicate rod readings