Shepherds Bluff Lot 55

Project #: 01-1064

LAYOUT FOR 3 BEDROOM HOME

August 6, 2007

LINE #	FLAG COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	FLAGGED LINE LENGTH	DESIGN LINE LENGTH
TBM					293.80		
INSTR. 1					NA		
HOUSE CNR				NA	NA		
P. TANK				NA	NA		
1	BLUE			NA	297.7	24	24
2	***ORANGE***			***NA***	***299.1***	***60***	***55***
3	***WHITE***			***NA***	***299.4***	***70***	***65***
4	***PINK***			***NA***	***299.9***	***109***	***105***
5	***BLUE***			***NA***	***300.3***	***110***	***105***
6	PINK			NA	301.8	88	80
7	ORANGE			NA	303.1	73	73
8	WHITE			NA	304.3	56	56
9	BLUE			NA	305	39	39
10	PINK			NA	305.9	14	14
					Total	**643**	**616**

	LINE LENGTH	LTAR GPD/FT^2	SYSTEM TYPE	SOIL LTAR GPD/FT^2	TRENCH SYSTEM	DISTRIBUTION
**** System***	***330***	***0.275***	***ACCEPT.***	***0.275***	***25% RED.***	**GRAVITY DISTRIBUTION**
Repair	286	***0.275***	*MOD.*	0.275	PPBPS	LOW PRESSURE

Notes:

** Elevations obtained by Don Allen & Associates Surveying.

**All measures in feet

**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags

**BS, HI, and FS indicate rod readings

****No Foundation Drain**