ANNISTON LOT #99

Project #: 01-1005

LAYOUT FOR 5 BEDROOM HOME

December 27, 2006

LINE #	FLAG COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	FLAGGED LINE LENGTH	DESIGN LINE LENGTH
TBM		8.7			100.00		
TANK				29.00	79.70		
HOUSE				21.80	86.90		
INSTR. 1			108.70				
1	DARK PINK			1.30	107.40	50	50
2	ORANGE			2.70	106.00	81	81
3	BLUE			3.80	104.90	100	100
4	***PINK***			***5.00***	***103.70***	***120***	***120***
5	***DARK PINK***			***6.50***	***102.20***	***123***	***120***
6	***ORANGE***			***8.50***	***100.20***	***140***	***120***
7	***BLUE***			***10.00***	***98.70***	***145***	***120***
8	***PINK***			***11.50***	***97.20***	***150***	***120***
9	DARK PINK			13.80	94.90	100	100
10	ORANGE			15.60	93.10	106	106
					Total	**1115**	**1037**

	LINE LENGTH	LTAR GPD/FT²	SYSTEM TYPE	SOIL LTAR GPD/FT²	TRENCH SYSTEM	DISTRIBUTION
** System*	*600*	*0.250*	*ACCEPT.*	*.25*	*25% RED.*	**PRESSURE**
Repair	407	0.250	*MOD.*	.25	PPBPS	**MANIFOLD** LOW PRESSURE

Notes:

** TBM located at top of ground. (see site plan)
**TBM is assumed to be 100'
**All measures in feet
**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags
**BS, HI, and FS indicate rod readings