ANNISTON LOT #115

Project #: 01-1005

LAYOUT FOR 5 BEDROOM HOME

December 27, 2006

LINE #	FLAG COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	FLAGGED LINE LENGTH	DESIGN LINE LENGTH
TBM		2.7			100.00		
TANK		12.00	90.70				
HOUSE		11.10	91.60				
INSTR. 1			102.70				
1	RED			4.40	98.30	103	103
2	***BLUE***			***5.00***	***97.70***	***127***	***125***
3	***PINK***			***5.60***	***97.10***	***136***	***125***
4	***ORANGE***			***6.30***	***96.40***	***131***	***125***
5	***RED***			***7.20***	***95.50***	***131***	***125***
6	BLUE			8.20	94.50	127	127
7	PINK			9.00	93.70	123	123
8	ORANGE			8.50	94.20	119	119
					Total	**997**	**972**

	LINE LENGTH	LTAR GPD/FT²	SYSTEM TYPE	SOIL LTAR GPD/FT²	TRENCH SYSTEM	DISTRIBUTION
* *System*	*500*	*0.30*	*ACCEPT.*	.3	*25% RED.*	**PRESSURE**
Repair	472	0.30	*MOD.*	.3	PPBPS	**MANIFOLD** LOW PRESSURE

Notes:

** TBM : (See site Plan)
**TBM is assumed to be 100'
**All measures in feet
**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags
**BS, HI, and FS indicate rod readings