Carlyle Road Lot 62

Project No. 5-1653s1
Layout for 3 Bedroom Home

LINE #	FLAG COLOR	BS	HI	FS	ELEVATION	FLAGGED INE LENGTH
					100.0	
INSTR. 1			100.0			
			System			
TBM			6.1			
1	**Yellow**			**2.60**	**97.4**	**50**
2a	**Orange**			**3.10**	**96.9**	**50**
3a	**Blue**			**3.30**	**96.7**	**50**
4a	**Pink**			**3.60**	**96.4**	**50**
5a	**Red**			**4.00**	**96.0**	**50**
6a	**Orange**			**4.40**	**95.6**	**50**
					Subtotal	**300**
			Repair		100.0	
2b	Orange			3.10	96.9	37
3b	Blue			3.30	96.7	40
4b	Pink			3.60	96.4	43
5b	Red			4.00	96.0	50
6b	Orange			4.40	95.6	40
7	Yellow			4.70	95.3	**38**
					Subtotal	**248**
						548

	LINE LENGTH	LTAR GPD/FT^2	SYSTEM TYPE	INNOVATIVE TYPE	DISTRIBUTN
* System	300	0.30	Conv	EZ FLO	P. Manifold
Repair	248	0.30	Panel	NA	P. Manifold

Notes:

** TBM of system located at back lot stake
**TBM is assumed to be 100'
**All measures in feet
**Nitrification lines are demonstrated on contour via colored pin flags
**BS and FS indicate rod readings
****System in Bold**