PRESSURE MANIFOLD TAPSHEET - THE POINT LOT 1744

SYSTEM

Line #	Color	Elevation	Length	Hole Size	Flow/Tap	Trench Area
6	RED	97.4	86	SCH 40 1/2	7.11	258
7	ORANGE	96.9	86	SCH 40 1/2	7.11	258
8	BLUE	96.5	86	SCH 40 1/2	7.11	258
9	PINK	96	86	SCH 40 1/2	7.11	258
10	ORANGE	95.5	86	SCH 40 1/2	7.11	258
11	)ARK PINI	95.2	86	SCH 40 1/2	7.11	258
12	BLUE	94.6	86	SCH 40 1/2	7.11	258
	total	feet =	602	gal/min =	49.77	
			Des. Flow	600		
			Pump Run=	5.53		
			soil LTAR	0.25		
			LTAR +5%	0.2625		
			LTAR with ACCEPTED	0.333333333		
			LTAR with ACCEPTED + 5%	0.35		